

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE**DETERMINAZIONE n. 05/DG del 15/01/2024**

Oggetto: **APPROVAZIONE PROROGA INERENTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO – CUP: E65I2000060001– CIG: 9569236F58**

Il giorno 15 del mese di gennaio 2024, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 327,

il Direttore Generale

RICHIAMATA:

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n.18 del 21/12/2022 e dell'Assemblea dei Soci n.1 del 25/01/2023 per l'Approvazione del Budget 2023;

VISTI:

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 30/05/2022 Repertorio n. 96485/27977 con cui viene nominato e costituito procuratore della Società per quanto di competenza, in virtù di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 04/05/2022 e di delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2022;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta Comunale del comune di Polaveno n. 47 del 26 ottobre 2021 e con delibera di Giunta Esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 155 del 27 ottobre 2021 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'affidamento della realizzazione dell'opera di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e riqualificazione palestra comunale Abele Boniotti" in comune di Polaveno (BS);
- con la stipula dell'Accordo di Programma, il Comune di Polaveno ha conferito a Comunità Montana di Valle Trompia l'incarico di svolgere tutte le funzioni tecniche ed amministrative per la realizzazione completa dell'intervento;
- a seguito del citato Accordo di Programma, Comunità Montana di Valle Trompia ha scelto di avvalersi per lo sviluppo delle procedure tecniche necessarie alla realizzazione dell'opera della propria Società in-house Se.Va.T. Scarl, capitale interamente pubblico, partecipata sia dal Comune di Polaveno che della Comunità Montana stessa con contratto sottoscritto in data 20 gennaio 2022;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 22 dicembre 2022 è stato approvato il

- progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera richiamata in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 22 dicembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera;
 - con Determinazione del Direttore n. 8 del 31 gennaio 2023 i lavori di “Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e riqualificazione palestra comunale Abele Boniotti” in comune di Polaveno (BS) sono stati affidati all'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F. 02284550163 la quale ha presentato un ribasso pari al 18,00% e quindi un importo pari ad € 479.700,00 al netto dell'IVA di legge oltre a € 7.950,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che nel CSA all'art. 34 bis è riportato che ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 l'Ente si riserva di realizzare e concordare ulteriori lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi (o lavori opzionali il cui importo è stabilito negli atti di gara) comportanti una modifica in aumento del contratto, fino alla concorrenza massima dell'importo posto a base di gara, senza il ricorso ad una nuova procedura di affidamento;

RITENUTO:

- opportuno per la S.A. di procedere, ai sensi del sopracitato art. 106, ad integrare all'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 fin dalla sottoscrizione del contratto in scrittura privata la previsione di realizzare tali lavori per un importo pari ad € **103.888,00** oltre oneri della sicurezza pari a € 1.412,00 + IVA 10% per complessivi € **105.300,00**;
- pertanto di dovere aggiudicare, la gara esperita mediante procedura aperta attraverso l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 all'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 per un importo totale di € **583.588,00** oltre a € 9.362,00 di oneri della sicurezza per complessivi € **592.950,00** + IVA 10%, comprensivo dell'integrazione di parte delle economie di gara per lavori complementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che i lavori sono iniziati in data 17 marzo 2023, come da verbale di inizio lavori;

TENUTO CONTO CHE la fine lavori era prevista per il giorno 15 gennaio 2024, come da proroga approvata con determina n. 118 in data 19/10/2023 ;

VISTA la richiesta di proroga di 90 gg consegnata al direttore dei lavori Arch. Gualtiero Cigolini, dall'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 in data 02/01/2024, con la quale si fissa come nuovo termine di ultimazione lavori il 14/04/2024;

DATO ATTO CHE il Direttore Tecnico arch. Fabrizio Veronesi della Società Consortile Servizi Valle Trompia ritiene opportuno concedere tale proroga, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e vista la segnalazione del Direttore Lavori;

VISTO che:


- risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;
- sono state rispettate le normative vigenti in materia;

DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. DI APPROVARE la richiesta di proroga di 90 gg consegnata al direttore dei lavori Arch. Gualtiero Cigolini, dall'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 in data 02/01/2024, con la quale si fissa come nuovo termine di ultimazione lavori il 14/04/2024;
3. DI DARE MANDATO:
 - a. all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni;
 - b. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Società Sevat Scarl/Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore Generale
Arch. Fabrizio Veronesi

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU

