

**DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE****DETERMINAZIONE n. 118/DG del 19/10/2023**

Oggetto: **APPROVAZIONE PROROGA INERENTE LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E RIQUALIFICAZIONE PALESTRA COMUNALE "ABELE BONIOTTI" IN COMUNE DI POLAVENO – CUP: E65I20000060001– CIG: 9569236F58**

Il giorno 19 del mese di ottobre 2023, nella sede degli Uffici della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. sita in Gardone Val Trompia (BS), in Via G. Matteotti n. 327,

*il Direttore Generale*

**RICHIAMATA:**

- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione della Società n.18 del 21/12/2022 e dell'Assemblea dei Soci n.1 del 25/01/2023 per l'Approvazione del Budget 2023;

**VISTI:**

- i poteri conferiti al Direttore Generale della Società Se.Va.T. Servizi Valle Trompia S.c.r.l. arch. Fabrizio Veronesi, quale Direttore e Direttore Tecnico ai sensi del D.M. 263/2016, giusta procura notarile del 30/05/2022 Repertorio n. 96485/27977 con cui viene nominato e costituito procuratore della Società per quanto di competenza, in virtù di deliberazione dell'Assemblea dei Soci del 04/05/2022 e di delibera del Consiglio di Amministrazione del 26/05/2022;
- la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 08 del 04/11/2022, di assunzione del Direttore Generale e Direttore Tecnico della Società;

**PREMESSO CHE:**

- con delibera di Giunta Comunale del comune di Polaveno n. 47 del 26 ottobre 2021 e con delibera di Giunta Esecutiva di Comunità Montana di Valle Trompia n. 155 del 27 ottobre 2021 è stato approvato l'Accordo di Programma per l'affidamento della realizzazione dell'opera di "Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e riqualificazione palestra comunale Abele Boniotti" in comune di Polaveno (BS);
- con la stipula dell'Accordo di Programma, il Comune di Polaveno ha conferito a Comunità Montana di Valle Trompia l'incarico di svolgere tutte le funzioni tecniche ed amministrative per la realizzazione completa dell'intervento;
- a seguito del citato Accordo di Programma, Comunità Montana di Valle Trompia ha scelto di avvalersi per lo sviluppo delle procedure tecniche necessarie alla realizzazione dell'opera della propria Società in-house Se.Va.T. Scarl, capitale interamente pubblico, partecipata sia dal Comune di Polaveno che della Comunità Montana stessa con contratto sottoscritto in data 20 gennaio 2022;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 71 del 22 dicembre 2022 è stato approvato il

- progetto di fattibilità tecnico economica dell'opera richiamata in oggetto;
- con Deliberazione di Giunta comunale n. 72 del 22 dicembre 2022 è stato approvato il progetto definitivo-esecutivo dell'opera;
  - con Determinazione del Direttore n. 8 del 31 gennaio 2023 i lavori di “Manutenzione straordinaria con efficientamento energetico e riqualificazione palestra comunale Abele Boniotti” in comune di Polaveno (BS) sono stati affidati all'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F. 02284550163 la quale ha presentato un ribasso pari al 18,00% e quindi un importo pari ad € 479.700,00 al netto dell'IVA di legge oltre a € 7.950,00 di oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

PRESO ATTO che nel CSA all'art. 34 bis è riportato che ai sensi dell'art. 106 del D.lgs. 50/2016 l'Ente si riserva di realizzare e concordare ulteriori lavori della medesima tipologia ed agli stessi prezzi (o lavori opzionali il cui importo è stabilito negli atti di gara) comportanti una modifica in aumento del contratto, fino alla concorrenza massima dell'importo posto a base di gara, senza il ricorso ad una nuova procedura di affidamento;

RITENUTO:

- opportuno per la S.A. di procedere, ai sensi del sopracitato art. 106, ad integrare all'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 fin dalla sottoscrizione del contratto in scrittura privata la previsione di realizzare tali lavori per un importo pari ad € **103.888,00** oltre oneri della sicurezza pari a € 1.412,00 + IVA 10% per complessivi € **105.300,00**;
- pertanto di dovere aggiudicare, la gara esperita mediante procedura aperta attraverso l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell'art. 95 D.lgs. 50/2016 all'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 per un importo totale di € **583.588,00** oltre a € 9.362,00 di oneri della sicurezza per complessivi € **592.950,00** + IVA 10%, comprensivo dell'integrazione di parte delle economie di gara per lavori complementari ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera b);

CONSIDERATO che i lavori sono iniziati in data 17 marzo 2023, come da verbale di inizio lavori;

TENUTO CONTO CHE la fine lavori era prevista per il giorno 17 ottobre 2023, come da verbale di inizio lavori;

VISTA la richiesta di proroga di 90 gg consegnata al direttore dei lavori Arch. Gualtiero Cigolini, dall'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 in data 26/09/2023, con la quale si fissa come nuovo termine di ultimazione lavori il 15/01/2024;

DATO ATTO CHE il Direttore Tecnico arch. Fabrizio Veronesi della Società Consortile Servizi Valle Trompia ritiene opportuno concedere tale proroga, anche in qualità di Responsabile Unico del Procedimento, e vista la segnalazione del Direttore Lavori;



VISTO che:


- risultano rispettati i principi di buon andamento, efficienza, efficacia ed economicità;
- sono state rispettate le normative vigenti in materia;

### DETERMINA

1. DI RICHIAMARE le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono riportate e trascritte, anche ai fini del soddisfacimento dell'onere motivazionale ex art. 3 della L. 241/1990;
2. DI APPROVARE la richiesta di proroga di 90 gg consegnata al direttore dei lavori Arch. Gualtiero Cigolini, dall'impresa T.R.T. s.n.c. di TOTI GIACOMO & C & C. con sede legale in Castelli Caleppio (BG), Via Don Moraschi n. 32 - P.IVA/C.F.: 02284550163 in data 26/09/2023, con la quale si fissa come nuovo termine di ultimazione lavori il 15/01/2024;
3. DI DARE MANDATO:
  - a. all'ufficio segreteria di dare informazione dell'adozione del presente atto al C.d.A. della società nella prima seduta utile o al più tardi entro 20 giorni;
  - b. che il presente provvedimento venga pubblicato sul sito della Società Sevat Scarl/Sezione Amministrazione Trasparente – Bandi di gara, ai sensi dell'articolo 29, comma 1 del D.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore Generale  
Arch. Fabrizio Veronesi

*(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa)*



**Finanziato  
dall'Unione europea**  
NextGenerationEU